

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN HOTEL KERAJAAN N.TRG DI PULAU POH TASIK KENYIR



AGENSI PELAKSANA

JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU

KONTRAKTOR

BINA PURI SDN. BHD.

KOS PROJEK

RM100,000,000.00

SKOP

PEMBANGUNAN HOTEL KERAJAAN DI PULAU POH, TASIK KENYIR.

CATATAN

TARIKH MILIK TAPAK	: 01 JULAI 2015
TARIKH SIAP ASAL	: 30 JUN 2018
EOT NO.1	: 5 OKTOBER 2018
EOT NO.2	: 5 JUN 2019
EOT NO.3	: 15 NOVEMBER 2019
EOT NO.4	: 5 MAC 2020
EOT NO.5 (MCO)	: 18 MAC – 3 MEI 2020
EOT NO.6 (CMCO, RMCO)	: 4 MEI – 9 JULAI 2020
EOT NO.7	: 9 JULAI 2020 – 11 JUN 2021
EOT NO.8	: 12 JUN 2021 – 13 NOV 2021
KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL)	
KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 96.60% (<i>sehingga 20 Mei 2021</i>)
	: 92.81%
	0.21% (+4 HARI)

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN MARINA PENGKALAN GAWI & JAMBATAN KE PULAU POH TASIK KENYIR



AGENCI PELAKSANA	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU	
KONTRAKTOR	CASA HARTAMAS SDN BHD	
KOS PROJEK	RM 330,930,000.00	
SKOP	MEMBINA DAN MENYIAPKAN MARINA PENGKALAN GAWI & JAMBATAN KE PULAU POH TASIK KENYIR	
CATATAN	TARIKH MILIK TAPAK	: 16 JUN 2014
	TARIKH SIAP ASAL	: 15 JUN 2017
	EOT NO.1	: 14 JUN 2018
	EOT NO.2	: 2 JUN 2019
	EOT NO.3	: 7 JANUARI 2021
	EOT NO.4	: 12 MEI 2021
	TARIKH SIAP BARU (SA)	: 25 OGOS 2021
	KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL)	: 99.39% (<i>sehingga 17 Mei 2021</i>)
	KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 99.40% 0.01% (+2 HARI)

MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS



AGENCI PELAKSANA	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU	
KONTRAKTOR	CASA HARTAMAS	
KOS PROJEK	RM600,000,000.00	
SKOP	•PEMBINAAN JALAN MASUK DAN JALAN UTAMA PUSAT PENTADBIRAN KUALA NERUS •PEMBANGUNAN KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH KUALA NERUS	
CATATAN	TARIKH MILIK TAPAK	: 15 DISEMBER 2015
	TARIKH SIAP ASAL	: 14 DISEMBER 2020
	EOT NO.1	: 7 APRIL 2021
	EOT NO.2	: 31 OGOS 2021
	KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL)	: 99.79% (<i>sehingga 30 Jun 2021</i>)
	KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 96.66%
		-0.13%

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN JALAN 6 LORONG SERTA KERJA-KERJA MENDALAMKAN DAN MELEBARKAN SUNGAI DI TAPAK PEMBANGUNAN BANDAR BARU KIJAL (FASA 2) DAERAH KEMAMAN, TERENGGANU



AGENCI PELAKSANA	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU	
KONTRAKTOR	HEXATREND SDN BHD	
KOS PROJEK	RM 189,000,000.00	
SKOP	JALAN, GEOTEKNIKAL, JAMBATAN, SUNGAI DAN LAIN-LAIN	
CATATAN	TARIKH MILIK TAPAK	: 11 APRIL 2018
	TARIKH SIAP ASAL	: 10 OKTOBER 2021
CATATAN	KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL)	: 91.00% (<i>sehingga 26 Jun 2021</i>)
	KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 93.00% 2.00%

ASRAMA ATLET MAJLIS SUKAN NEGERI TERENGGANU



AGENS PELAKSANA	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU	
KONTRAKTOR	SINCERE IMAGE SDN. BHD	
KOS PROJEK	RM95,500,000.00	
SKOP	LOBI UTAMA, RUANG MENYAMBUK TETAMU, KAFE, RUANG MAKAN TERBUKA, DAN TERTUTUP, COBI, BILIK TAKLIMAT DAN TAYANGAN VIDEO, KOLAM RENANG, BILIK RAWATAN DAN 60 UNIT APARTMENT (ASRAMA) TERMASUK 6 BILIK SUITE	
CATATAN	TARIKH MILIK TAPAK TARIKH SIAP ASAL TARIKH SIAP EOT NO.1 & 2 TARIKH SIAP EOT NO.3	: 9 APRIL 2018 : 8 APRIL 2021 : 31 JULAI 2021 : 14 FEBRUARI 2022
	KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL) KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 86.00% (<i>sehingga 30 Jun 2021</i>) : 86.00% 0.00%

BANGUNAN MBKT



AGENS PELAKSANA	JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU	
KONTRAKTOR	EXCEL ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD.	
KOS PROJEK	RM 188,294,173.89	
SKOP	KOMPLEKS PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU MELIBATKAN 30 TINGKAT BANGUNAN, 6 TINGKAT PODIUM BERSERTA 4 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA, 1 DEWAN BANQUET, 1 AUDITORIUM DAN 24 TINGKAT RUANG PEJABAT PENTADBIRAN.	
CATATAN	TARIKH MILIK TAPAK	: 23/09/2013
	TARIKH SIAP ASAL	: 18/09/2016
	EOT NO.1	: 01/05/2017
	EOT NO.1 (SA 1)	: 26/01/2018
	EOT NO.1 (SA 2)	: 01/04/2018
	EOT NO.2	: 30/05/2019
	EOT NO.3	: 03/06/2020
	EOT NO.4	: 25/09/2020
	EOT NO.5	: 14/04/2021
	TARIKH SEMASA (EOT NO.6)	: 14/10/2021
	KEMAJUAN FIZIKAL (JADUAL)	: 97.54% <i>(sehingga 15 Jun 2021)</i>
	KEMAJUAN FIZIKAL (SEBENAR)	: 96.15%
		- 1.39% (-13 HARI)