



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMBINAAN SISTEM MARINA
(PERINGKAT PENERIMAAN)**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.8A]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama Spesifikasi/dan Lukisan Projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1. Penyediaan Tapak				
1.1 Semak aras pasang surut dan pastikan lokasi cadangan disahkan oleh S.O.				
1.2 Pastikan laluan penghantaran pontoon telah dipersetujui oleh S.O.				
1.3 Pastikan pengilang/pembekal telah dikenalpasti dan diluluskan oleh S.O.				
1.4 Pastikan pemancangan/penandaan telah dibuat.				
2. Penerimaan Bahan Binaan Di Tapak				
2.1 Pastikan struktur pontoon berada dalam keadaan baik.				
2.2 Pastikan gangway dibekalkan mengikut spesifikasi dan lukisan.	Klausa 13.15			

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan(rujuk borang NCR).

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMBINAAN SISTEM MARINA
(SEMASA PEMBINAAN)**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.8B]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 10 & 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama Spesifikasi/dan Lukisan Projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1.0 Kerja Cerucuk Pandu(Guide Pile)				
1.1 <i>Method Statement</i> telah disemak dan diluluskan oleh S.O.				
1.2 Pastikan kerja-kerja lapisan perlindungan telah dibuat.				
1.3 Pastikan kaedah ikatan(bracing) cerucuk pandu mengikut lukisan.				
2.0 Sistem Marina				
2.1 Pastikan Sijil Jaminan dari pengilang telah diterima.				
2.2 Pastikan <i>Flotation Units</i> mengikut lukisan dan spesifikasi.	Sec. 13 Klausa 13.14			
2.3 Pastikan perincian sambungan komponen marina mengikut lukisan.				
2.4 Pastikan <i>Utility Channel</i> dan <i>Padestal Post</i> mengikut lukisan dan spesifikasi.	Sec. 13 Klausa 13.6			
2.5 Semak <i>marina decking</i> mengikut lukisan beserta dengan Sijil Jaminan.				
2.6 Pastikan <i>Pile Bracket / Cushion Roller</i> mengikut lukisan.				
2.7 Pastikan struktur <i>Gangway</i> mengikut lukisan dan spesifikasi.	Sec. 13 Klausa 13.15			

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan(rujuk borang NCR).

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor

.....
PTB JKR

Nama:
Jawatan:
Tarikh:

Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMBINAAN SISTEM MARINA
(PRODUK SIAP)**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.8C]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama Spesifikasi/dan Lukisan Projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1.0 Struktur pontoon.				
1.1 Pastikan <i>freeboard</i> pontoon pada kedalaman stabil mengikut lukisan.	Klausa 13.14.2			
1.2 Pastikan pontoon boleh bergerak bebas dalam arah menegak.	Klausa 13.14.3			
1.3 Pastikan tiada kecacatan pada struktur pontoon.				
1.4 Pastikan <i>Pedestrial Post</i> berfungsi dan bekalan utiliti diperolehi.				
2.0 Struktur gangway.				
2.1 Pastikan kecuraman (gradient) adalah mengikut lukisan.				
2.2 Pastikan struktur gangway berfungsi dengan baik mengikut aras pasang surut air.				
2.3 Pastikan tiada kecacatan pada struktur gangway.				
3.0 Lukisan As-built				
3.1 Pastikan kontraktor utama menyerahkan lukisan <i>As-built</i> .	1 bulan selepas pembinaan. (Klausa 13.21)			

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan(rujuk borang NCR).

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh: