



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMASANGAN PSU/PSK/FEEDER PILLAR**

[Borang JKR.PK(O).04-SKE.4C]
(Pin. 1/2005)

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti * No:

Borang Pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi /dan lukisan projek.

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemeriksaan PSU/PSK/Feeder Pillar di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No.NCR
1.	<u>Geganti Perlindungan</u>				
	☐ Over-Current				
	☐ Earth-Fault				
	☐ Earth Leakage Relay				
	☐				
	☐				
2	<u>Instrumentasi</u>				
	☐ Voltmeter				
	☐ Ammeter				
	☐ Power Factor Meter				
	☐ Indicating Lights				
	☐				
	☐				
3	<u>Suisgear</u>				
	☐ ACB				
	☐ MCCB				
	☐ Fius Suis / Suis Fius				
	☐				
	☐				
4	<u>Pembetulan Angkadar Kuasa</u>				
	☐ Kadaran voltan kapasitor				
	☐ reactors,				
	☐ Jenis sesentuh(contactor),				
	power factor relay				
	☐				
	☐				
5	<u>Label</u>				
	☐ Geganti Perlindungan				
	☐ Instrumentasi				
	☐ Suisgear				
	☐ Circuit marking tag				

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi / lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR).

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMASANGAN PSU/PSK/FEEDER PILLAR**

[Borang JKR.PK(O).04-SKE.4C]
(Pin. 1/2005)

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti * No:

Borang Pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi /dan lukisan projek.

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemeriksaan PSU/PSK/Feeder Pillar di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No.NCR
	☐ Gambarajah skematik PSU/PSK				
	☐ Label (pembuat) PSU/PSK				
	☐				
	☐				
6	<u>Penamatan</u>				
	☐ Di pasang dengan betul & kukuh				
	☐				
	☐				
7	<u>Binaan Panel</u>				
	☐ Lubang masukan kabel dipasang dengan gasket/ <i>bush</i>				
	☐ Cat pada panel memuaskan				
	☐ Kunci pintu yang berkesan				
	☐ Penamatan kabel 1 teras guna <i>non-faros metal</i> seperti <i>bras plate</i> dll				
	☐				
	☐				
8	<u>Pembumian:</u>				
	☐ Sambung-ikat(bonding) pada trunking/konduit besi				
	☐ <i>Switchboard earthing bar</i>				
	☐ Pemasangan elektrod bumi: rujuk JKR.PK(O).04-SKE.3B				
	☐				
	☐				

Komen:-

.....
.....

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi / lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR).

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh: