

1. Maklumat Projek	
a) Tajuk Projek	Pembinaan Kompleks Ibu Pejabat Kontinjen Polis serta Blok Kediaman Polis di Alor Setar, Kedah
b) Kod SPP II/Rujukan Fail	
c) Pemilik Projek	
d) Pengurus Projek	Cawangan Kerja Keselamatan
e) Pengurus Risiko	PP
f) Jabatan/Bahagian/Unit	
g) Tarikh Kelulusan Projek	
h) Tarikh Siap Projek	1.1.2020
i) Tarikh Serah Projek	1.2.2020
j) Kos Projek Diluluskan (RM):	
k) Kos Projek Sebenar (RM):	100 Juta
l) Nama Kontraktor & Alamat	

2. Maklumat Risiko Projek	
a) Bil. Risiko Yang Dikenalpasti(<i>dari Daftar Risiko pertama</i>)	Rendah ☐ Sederhana ☐ Tinggi ☐ Ekstrem ☐
b) Bil. Risiko Yang Diurus (<i>Risiko Tinggi + Ekstrem</i>)	8
c) Bil. Risiko Baru Yang Diurus (<i>Risiko baru</i>)	1
d) Bil. Risiko Yang Berjaya Dirawat (<i>Rujuk Bahagian 3</i>)	3
e) Bil. Risiko Yang Tidak Berjaya Dirawat (<i>Rujuk Bahagian 4</i>)	8

LAPORAN AKHIR RISIKO

3. Risiko Yang Berjaya Dirawat					
No Ruj./ (WBS)	Peristiwa Risiko	Kadar Risiko Asal	Kadar Risiko Akhir	Tindakan Rawatan Yang Diambil	Catatan (Sebab Kejayaan, Pengajaran)
1.1	Skop kerja masih belum dimuktamadkan	E	S	- o Melaksanakan VA bersama pelanggan, HOPT, HODT dan PBT. - o Melaksanakan mesyuarat koordinasi antara HODT. - o Pelanggan perlu menyediakan brif yang lebih terperinci mengikut keperluan ruang	Kerjasama diantara pelanggan, HOPT,HODT dan PBT.
3.1	Kelewatan perlantikan NSC	T	S	- o Lukisan Pembinaan perlu diserahkan 3 bulan selepas SST kepada Kontraktor Utama/WPP untuk tujuan koordinasi di tapak bina - o Menyediakan dan memantau jadual perancangan secara terperinci untuk pelaksanaan rekabentuk - o Mengadakan perbincangan secara berkala sehingga mendapat kelulusan pihak utiliti	

LAPORAN AKHIR RISIKO

4.3	Kelewatan Bekalan elektrik	E	S	- o Menyediakan semula dan memantau jadual kerja secara terperinci untuk pembinaan - o Mengadakan perbincangan secara berkala sehingga mendapat kelulusan pihak utiliti - o Penyediaan inden kerja TNB perlu dibuat sejurus selepas kelulusan TNB	
------------	----------------------------	----------	----------	---	--

4. Risiko Yang Tidak Berjaya Dirawat

No Ruj./ (WBS)	Peristiwa Risiko	Kadar Risiko Asal	Kadar Risiko Akhir	Tindakan Rawatan Yang Dicadang	Catatan (Sebab Kegagalan, Pengajaran)
1.2	Bekalan elektrik & air kawasan tersebut tidak mencukupi				

5. Statistik Risiko

5.1	Peratus Risiko Yang Berjaya Diurus*	<u> (2d) </u> %	<u> 3 </u> %	33%
------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	------------

LAPORAN AKHIR RISIKO

		(2b) + (2c)	8+1	
5.2	Peratus Risiko Yang Gagal Diurus	$\frac{(2e)}{(2b) + (2c)} \%$	$\frac{8}{8+1} \%$	89%

6. Faedah Diperolehi Daripada Pengurusan Risiko Projek

Semua disiplin dapat mengenalpasti risiko dengan lebih awal.

7. Pencapaian Projek

Memenuhi kehendak pelanggan dan jadual perancangan projek yang telah ditetapkan.

Nota : Risiko YANG BERJAYA DIURUS apabila kadar risiko asal dapat diturunkan dari Ekstrem atau Tinggi ke Sederhana atau Rendah

Risiko YANG TIDAK BERJAYA DIURUS apabila kadar risiko asal TIDAK dapat diturunkan dari Ekstrem atau Tinggi ke Sederhana atau Rendah

LAPORAN AKHIR RISIKO

8. Kelulusan		
Disediakan oleh : Pengurus Risiko /Pengurus Projek	Tandatangan	Tarikh

Diluluskan oleh : Pengurus Program	Tandatangan	Tarikh
---	--------------------	---------------