

TEMPLAT ANALISIS RISIKO

Appendiks F

Helaian No:

No Rujukan/ (WBS): 1.1	Peristiwa Risiko: Skop kerja masih belum dimuktamadkan		
Huraian Risiko: Terdapat risiko skop kerja yang masih belum muktamad yang akan menyebabkan proses rekabentuk elektrik tidak dapat dilaksanakan seterusnya menyumbang kepada kelewatan proses perolehan khususnya dan kelewatan projek amnya.			
Sifat Risiko: Skop *Strategik/Operasi	Kategori Risiko: 2	Pengurus Risiko: HOPT	*Jabatan/Bahagian/Unit : CKS

Faktor Risiko:	Kesan Yang Mungkin:
☐ Brief daripada pelanggan belum dimuktamadkan. ☐ Kurang maklumat daripada setiap disiplin HODT. ☐	☐ Susunatur bangunan tidak dapat dimuktamadkan. ☐ Proses kerja terganggu. ☐

Rawatan Risiko Sedia Ada:	Keberkesanan: (Tinggi/Sederhana/Rendah)
☐ Tiada ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Tindakan Rawatan Baru:	Pihak Bertanggungjawab:	Kekerapan:	Tarikh Sasaran Siap:
- o Melaksanakan VA bersama pelanggan, HOPT, HODT dan PBT. - o Melaksanakan mesyuarat koordinasi antara HODT. - o Pelanggan perlu menyediakan brif yang lebih terperinci mengikut keperluan ruang	- o HOPT - o Lead HODT - o Pelanggan PDRM	- o sekali - o sekali - o sekali	- o 15/4/2017 - o 1/6/2017 - o 1/6/2017

Tarikh Penilaian Risiko	Risiko Asal			Risiko Dinilai			Risiko Sasaran		
	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko
22.2.2017	4	iv	E	4	iv	E	2	iii	S

* Nota : Potong mana yang tidak berkenaan