

TEMPLAT ANALISIS RISIKO

Appendiks F

Helaian No:

No Rujukan/ (WBS): 3.1	Peristiwa Risiko: Kelewatan bekalan elektrik		
Huraian Risiko: Terdapat risiko sekiranya berlaku kelewatan bekalan elektrik di blok kontijen menyebabkan kerja-kerja pengujian tidak dapat dilaksanakan mengakibatkan blok tersebut tidak dapat beroperasi dengan sempurna			
Sifat Risiko: Bekalan *Strategik/Operasi	Kategori Risiko: 12	Pengurus Risiko: HODT	*Jabatan/Bahagian/Unit :

Faktor Risiko:	Kesan Yang Mungkin:
☐ Kelewatan penyiapan pencawang elektrik dan janakuasa tunggusedia ☐ Kelulusan akhir dan cas sambungan pengguna lambat diperolehi dari TNB	☐ Pencawang elektrik tidak diserahkan kepada TNB ☐ Kerja-kerja TNB lambat dimulakan

Rawatan Risiko Sedia Ada:	Keberkesanan: (Tinggi/Sederhana/Rendah)
☐ Tiada ☐ ☐	☐ ☐ ☐

TEMPLAT ANALISIS RISIKO

Tindakan Rawatan Baru:	Pihak Bertanggungjawab:	Kekerapan:	Tarikh Sasaran Siap:
- o Menyediakan semula dan memantau jadual kerja secara terperinci untuk pembinaan - o Mengadakan perbincangan secara berkala sehingga mendapat kelulusan pihak utiliti - o Penyediaan inden kerja TNB perlu dibuat sejurus selepas kelulusan TNB	- o WPP/Kontraktor Utama - o HODT E - o WPP(E)	- o 2x Sekali - o 2x Sekali - o sekali	- o 22/10/18 - o 15/12/18 - o 30/12/18

Tarikh Penilaian Risiko	Risiko Asal			Risiko Dinilai			Risiko Sasaran		
	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko
22.2.2017	4	v	E	4	v	E	3	ii	S

* Nota : Potong mana yang tidak berkenaan