

TEMPLAT ANALISIS RISIKO

Appendiks F

Helaian No:

<b>No Rujukan/ (WBS): 3.1</b>	<b>Peristiwa Risiko:</b> Kelewatan pelantikan NSC		
<b>Huraian Risiko:</b> Terdapat risiko sekiranya berlaku kelewatan pelantikan NSC yang akan menyebabkan kerja bagi skop kerja kontraktor utama tergendala mengakibatkan kelewatan penyediaan projek.			
<b>Sifat Risiko: Jadual</b> <small>*Strategik/Operasi</small>	<b>Kategori Risiko: 3</b>	<b>Pengurus Risiko: HODT</b>	<b>*Jabatan/Bahagian/Unit :</b>

<b>Faktor Risiko:</b>	<b>Kesan Yang Mungkin:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Kelewatan penyediaan lukisan rekabentuk.</li> <li><input type="radio"/> Kelewatan kelulusan pihak utiliti.</li> <li><input type="radio"/> Perancangan yang tidak teratur di peringkat rekabentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Mengganggu jadual kerja kontraktor utama.</li> <li><input type="radio"/> Lukisan rekabentuk tidak dapat dimuktamadkan.</li> <li><input type="radio"/></li> </ul>

<b>Rawatan Risiko Sedia Ada:</b>	<b>Keberkesanan: (Tinggi/Sederhana/Rendah)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Tiada</li> <li><input type="radio"/></li> <li><input type="radio"/></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/></li> <li><input type="radio"/></li> <li><input type="radio"/></li> </ul>

Tindakan Rawatan Baru:	Pihak Bertanggungjawab:	Kekerapan:	Tarikh Sasaran Siap:
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lukisan Pembinaan perlu diserahkan 3 bulan selepas SST kepada Kontraktor Utama/WPP untuk tujuan koordinasi di tapak bina</li> <li>○ Menyediakan dan memantau jadual perancangan secara terperinci untuk pelaksanaan rekabentuk</li> <li>○ Mengadakan perbincangan secara berkala sehingga mendapat kelulusan pihak utiliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ HODT M dan E/WPP</li> <li>○ HODT M dan E</li> <li>○ HODT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sekali</li> <li>○ 2x sebulan</li> <li>○ Sebulan sekali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1/11/18</li> <li>○ 1/8/17</li> <li>○ 1/9/17</li> </ul>

Tarikh Penilaian Risiko	Risiko Asal			Risiko Dinilai			Risiko Sasaran		
	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar risiko
22.2.2017	3	iv	T	3	iv	T	2	iii	S

\* Nota : Potong mana yang tidak berkenaan