



DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO

(Melibatkan Kategori Risiko 15, 15A & 15B Fasa Pembinaan sahaja)

VER.1.0 (januari 2017)

Appendiks E

Tajuk Projek: PEMBINAAN MAHKAMAH BAHARU AMPANG, SELANGOR	Tarikh Daftar Risiko: 11 JULAI 2017
KOD SPP II/Rujukan Fail: P06090000960170 / JKR.B.HL.600-3//PP/4/24	Disediakan oleh: JURUTERA PROJEK
Pengarah Projek: PENGARAH KANAN CKBA 1	

KATEGORI RISIKO PROJEK			Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Matriks Risiko							Nota Kadar Risiko	
1. Politik	10. Teknikal	14. Organisasi	5. Hampir Pasti	V. Sangar Besar	KEMUNGKINAN	5	T	T	T	E	E	E – Risiko Ekstrem, perlu tindakan segera T – Risiko Tinggi, akan menjejaskan projek jika tidak diurus S – Risiko Sederhana, akan memberi impak kepada masa, kos atau kualiti jika tidak diurus R – Risiko Rendah, boleh diterima, pantau sahaja.	
2. Skop	11. Alam Sekitar	15. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	4. Besar Kemungkinan	IV. Besar		4	S	S	T	E	E		
3. Jadual	11A. Alam Sekitar – Isu Dalam	15A. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan-Isu Dalam	3. Mungkin	III. Sederhana		3	R	S	S	T	E		
4. Kewangan	11B. Alam sekitar –Isu Luaran	15B. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan-Isu Luaran	2. Kemungkinan Kecil	II. Kecil		2	R	R	S	T	T		
5. Sumber Manusia	11C. Alam Sekitar – Keperluan dan Jangkaan Pihak-Pihak Berkepentingan	16. Budaya dan Sosial	1. Jarang-Jarang	I. Tidak Signifikan		1	R	R	S	S	T		
6. Kualiti	11D. Alam Sekitar – Pematuhan Kepada Perundangan	17. Integriti	ARAHAN: Sila gunakan Matriks Risiko untuk mendapatkan Kadar Risiko				I	II	III	IV	V		
7. Komunikasi	11E. Alam Sekitar – Aspek Alam Sekitar	18. Bencana Alam											
8. Sumber Lain	12. Bekalan												
9. Kontrak & Undang-Undang	13. Hubungan Agensi					IMPAK							

Perincian Risiko: 15A - Risiko daripada isu dalaman yang menjejaskan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 15B - Risiko daripada isu luaran yang menjejaskan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan



DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO

(Melibatkan Kategori Risiko 15, 15A & 15B Fasa Pembinaan sahaja)

VER.1.0 (januari 2017)

No. Ruj/(WBS)	Peristiwa Risiko Terdapat risiko sekiranya.....	Kategori Risiko	Kadar Risiko Asal			Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Kekerapan	Tarikh Sasaran Siap	TARIKH LAPORAN : 27 JANUARI 2020				
			Kadar Kemungkinan	Kadar Impak	Kadar Risiko					#Status Tindakan BL / SL/ Sp	Kadar Risiko Semasa	Nama & Tarikh Kemaskini	Catatan	
BL – Belum Laksana; SL – Sedang Laksana; Sp – Siap;														
	FASA PEMBINAAN													
1.	Kejadian tidak diingini boleh berlaku sewaktu pembinaan yang menggunakan kren untuk mengangkat barang – barang melebihi 50 tan	15	3	IV	T	1. Melakukan pemeriksaan dengan kerap oleh SHO (Safety & Health Officer) yang bertauliah 2. Sesi tool box 3. Introduction kerja	Kontraktor	1. Dari semasa ke semasa 2. Setiap minggu 3. Setiap kali sebelum kerja mengangkat dimulakan	Sepanjang tempoh projek	SL	T	Mohd Hapizan Bin Muhammad		
2.	Tidak mematuhi keperluan dan pematuhan kepada KPP	15A	3	V	E	1. Menyelia dan memantau projek dengan rapi berlandaskan pematuhan kepada Akta berkaitan 2. Membuat hebahan berkaitan KKP (Akta, Pekeliling & dll) kepada pasukan penyelia projek. 3. Menyediakan latihan berkaitan KKP kepada pasukan penyelia projek.	JKR	Setiap bulan	Sepanjang tempoh projek	SP	R	Mohd Hapizan Bin Muhammad		



DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO

(Melibatkan Kategori Risiko 15, 15A & 15B Fasa Pembinaan sahaja)

VER.1.0 (januari 2017)

3.	Pematuhan perundangan kad hijau (CIDB) / permit kerja (Jabatan Imigresen)	15B	3	V	E	1.Memastikan Kontraktor mengambil pekerja warga asing tapak bina yang mematuhi perundangan (mempunyai permit kerja) 2.Memastikan kontraktor mengambil pekerja tapak bina yang telah menghadiri kursus Kad Hijau	Kontraktor	Dari semasa ke semasa	Sepanjang Tempoh Projek	Sp	R	Mohd Hapizan Bin Muhamad	
	RUMUSAN: E – 0 S – 0 T – 1 R – 2 JUMLAH : 3 (Jumlah keseluruhan kadar risiko semasa)												

Dilaporkan

Pengurus Risiko	Tandatangan	Tarikh

Diluluskan

Pengurus Program/Pengarah Projek	Tandatangan	Tarikh